

Data publikacji

08 marca 2022

Autor

Administrator



Na przełomie 2021 i 2022 roku przy ulicy Bielskiej w Pszczynie rozpoczęła się budowa nowej siedziby Pszczyńskiego Centrum Kultury. Powstaną tu między innymi: sala widowiskowa na 500 osób, sala kinowa mieszcząca około 150 osób oraz liczne sale warsztatowe. Wokół obiektu powstaną zagospodarowane tereny zielone.

Umowa pomiędzy inwestorem Gminą Pszczyna a wykonawcą firmą Budimex SA została podpisana 18 października 2021 roku. Budimex jest największą firmą budowlaną w Polsce wykonującą inwestycje kubaturowe, przemysłowe czy też infrastrukturalne w tym budowa linii kolejowej Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg. Po tygodniu od przekazania placu budowy, rozpoczęto prace realizacyjne kontraktu.

Początkiem grudnia ubiegłego roku wykonano montaż ogrodzenia tymczasowego oraz zaplecza kontenerowego dla biura budowy i pracowników. W okresie przedświątecznym, roboty głównie skupione były wokół wykonania instalacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

W styczniu w miejscu docelowego parkingu oraz drogi wewnętrznej rozpoczęto prace ziemne polegające na zdjęciu humusu. Następnie prace skoncentrowane były w obszarze parkingu dla samochodów osobowych. Na przełomie stycznia i lutego w miejscu planowanego parkingu wykonano wzmocnienie istniejącego podłoża. Łącznie wzmocniono obszar o powierzchni blisko 1800m².

W obrębie budowanej Sali Widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury rozpoczęto także prace ziemne oraz z instalacją kanalizacji podposadzkowej dla sali widowiskowej oraz wokół samego budynku. Został wykonany wykop pod przewidziane przegłębienie sali kinowej oraz wylano pierwsze betony podkładowe pod płytę fundamentową. Tą ostatnią czynnością równocześnie rozpoczęto pierwszy etap prac ciesielko-zbrojarskich.

W marcu planowana jest dostawa i montaż żurawia wieżowego.

fot. [Spójrz z góry](#)

Wizualizacja:

Tagi

[PCKul](#)

[Wszystkie aktualności](#)