


Data publikacji

16 sierpnia 2023

Autor

Administrator



Wakacje trwają w najlepsze, jednak nie na budowie nowej siedziby Pszczyńskiego Centrum Kultury. Tutaj roboty budowlane wchodzą na kolejny poziom zaawansowania.

W lipcu zakończone zostały prace związane z wykonaniem podbudowy pod posadzki co oznacza, że w całości ułożono podposadzkową instalację centralnego ogrzewania oraz jastrychy cementowe.

W całym obiekcie wykonane zostały również tynki i trwają prace polegające na przygotowaniu ścian do malowania. W pomieszczeniach części administracyjnej na pierwszym piętrze zamontowano aluminiowe konstrukcje kolejnych wewnętrznych zestawów szklanych, a te wykonane na parterze w poprzednich miesiącach zostały zaszkłone.

Kontynuowane są prace wykończeniowe związane z wykonaniem zabudowy sufitowej oraz lekkich ścianek z płyt gipsowo-kartonowych. Trwają także prace związane z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi oraz systemem elektroakustycznym obejmującym m.in. nagłośnienie. W sali widowiskowej rozpoczęła pracę ekipa parkieciarzy, a zawieszony pod stropem w ubiegłym miesiącu wciągarki wałowe uzupełniane są w niezbędny osprzęt.

Szybkim zmianom ulega również teren wokół budynku. Duży plac od strony ul. Bednorza, który pełnił rolę placu magazynowego powoli przybiera swoją ostateczną formę parkingu dla przyszłych użytkowników Pszczyńskiego Centrum Kultury. Ułożone zostały krawężniki betonowe, podniesiono do projektowanego poziomu podbudowę z kruszywa i rozpoczęto układanie nawierzchni z kostki betonowej. Jak widać kapryśna pogoda w drugiej połowie lipca nie przeszkodziła budowlańcom, którzy z dużym optymizmem patrzą na najbliższe miesiące. Wszyscy nie mogą się już doczekać pierwszych imprez w nowej siedzibie Pszczyńskiego Centrum Kultury.

[Wszystkie aktualności](#)